



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO  
DELL'INTERNO



# COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA TECNICA  
N. 98 DEL 10/03/2023 REG. GEN.  
N. 50 DEL 07/03/2023**

**OGGETTO: PNRR M2C4 I2.2 - CUP C87H20001090004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE VIA SALITA AL BORGO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE FATTURALAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI E IMPEGNO ECONOMIE**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del C.C. n. 26 del 22/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- con deliberazione della G.C. n. 14 del 26/01/2023 è stato approvato il piano delle risorse e degli obiettivi per l'anno 2023;
- con decreto sindacale n. 15 del 14/10/2020 è stata attribuita al sottoscritto la funzione di Responsabile del Servizio Tecnico;

### RICHIAMATE:

- la determinazione n. 286 del 17/08/2020 con la quale è stato affidato allo Studio Ing. MOLINENGO Pietro e arch. PERONA Luca con studio in Costigliole Saluzzo - Via Piave n. 14, il servizio di progettazione, studio di fattibilità economico-tecnica, progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità lavori, redazione certificato di regolare esecuzione e ogni altro servizio tecnico necessario a garantire la cantierabilità dell'intervento ed a fine lavori l'usabilità dell'opera dell'intervento di messa in sicurezza del patrimonio comunale Via Salita al Borgo;
- le deliberazioni della G.C. n. 93 e 94 del 10/09/2020 con le quali sono stati approvati rispettivamente lo studio di fattibilità ed il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza patrimonio comunale - Via Salita al Borgo" per l'importo complessivo di € 50.000,00 con il seguente quadro economico:

Lavori a corpo	€	35.376,01
Oneri della sicurezza	€	<u>1.596,75</u>

Totale lavori	€	35.376,01
Spese tecniche per progettazione	€	3.500,00
IVA 22% e cassa 4% su spese tecniche	€	940,80
ANAC	€	30,00
Incentivi progettazione	€	707,52
Imprevisti/arrotondamenti	€	<u>1.662,95</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>14.623,99</u>
Totale progetto	€	50.000,00

- la determinazione n. 326 del 14/09/2020, avente valore contrattuale rep. n. 1016, con la quale veniva aggiudicato l'espletamento dei lavori alla ditta COSTRADE S.r.l con sede in Saluzzo - Regione Paschere n. 33;

**RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:**

verbale di consegna dei lavori firmato tra le parti in data 14/09/2020;

verbale di sospensione dei lavori del 21/09/2020;

verbale di ripresa dei lavori del 31/10/2022;

ordine di servizio n. 1 del 03/11/2022;

il certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 23/12/2022 dal quale risulta che i lavori sono terminati in pari data;

**VERIFICATO** che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- i conteggi effettuati risultano regolari;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

**PRESO ATTO CHE:**

- risulta variato il creditore da Studio di Ingegneria civile Ing. Pietro Molinengo e Arch. Perona al Professionista Molinengo Pietro con codice fiscale MLNPRB64L11D120Z e P.IVA 02172200046;

- il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità dei lavori corrispondente allo stato finale di € 29.521,23 + I.V.A. così composta:

- stato finale dei lavori;
- registro di contabilità;
- libretto delle misure;
- sommario registro di contabilità;
- certificato di ultimazione dei lavori
- certificato di pagamento n. 1 (lavori)
- certificato di pagamento n. 2 (spese tecniche)
- certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito da parte dell'impresa di € 29.521,23;

**CONSIDERTO CHE** l'impresa esecutrice ha firmato la contabilità finale senza riserva alcuna;

**VISTA:**

- la fattura n. 22 PAE del 03/03/2023 registrata al prot. n. 1912 del 06/03/2023 presentata dalla ditta COSTRADE S.r.l con sede in Saluzzo - Regione Paschere n. 33 dell'importo totale di € 29.521,23 + IVA 22% per complessivi € 36.015,90 relativa all'intervento di "Messa in sicurezza patrimonio comunale" - Via Salita al Borgo;

- l'attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) acquisita dalla procedura online Prot. INAIL\_36738179 con scadenza validità il 08/06/2023 dal quale risulta che la ditta COSTRADE S.r.l con sede in Saluzzo - Regione Paschere n. 33 è in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;
- la fattura n. 004 del 02/03/2023 registrata al prot. n. 1923 del 06/03/2023 presentata dall'Ing. MOLINENGO Pietro con studio in Costigliole Saluzzo - Via Piave n. 14 dell'importo totale di € 3.740,80 + IVA 22% per complessivi € 4.440,80 relativa al servizio di progettazione, studio di fattibilità economico-tecnica, progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità lavori, redazione certificato di regolare esecuzione e ogni altro servizio tecnico necessario a garantire la cantierabilità dell'intervento ed a fine lavori l'usabilità dell'opera dell'intervento di messa in sicurezza del patrimonio comunale Via Salita al Borgo;
- l'attestazione di regolarità contributiva, emessa in data 20/02/2023 prot. n. 353285/171.2.1/STAP03 dalla quale risulta che l'Ing. MOLINENGO Pietro con studio in Costigliole Saluzzo è in regola con i versamenti contributi;

**DATO ATTO CHE:**

le economie di progetto risultano essere di € 9.513,30 così desunte:

	PROGETTO ESECUTI a)	IMPORTI IMPEGNATI b)	ECONOMIE (a - b)
Lavori + oneri +I.V.A.	€ 43.158,73	€ 39.033,54	€ 4.125,19
Spese tecniche + cassa previdenziale + I.V.A.	€ 4.440,80	€ 4.440,80	€ 0,00
ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
Incentivo RUP	€ 707,52	€ 0,00	€ 707,52
Imprevisti/arrotondamenti	€ 1.662,95	€ 0,00	€ 1.662,95
	TOTALE		€ 6.495,66
	Importo non liquidato alla ditta per ORDINE DI SERVIZIO n. 1 della D.L. datato 03/11/2022 (imp. 210/2022)		€ 3.017,64
	TOTALE ECONOMIE		€ 9.513,30

la D.L. nel conto finale ha aggiornato la contabilità finale con il prezzario regionale di luglio 2022 come richiesto dalla ditta in data 19/12/2022 ai sensi dell'ex art. 26 commi 1 e 3 del D.L. N. 50/2022;

il finanziamento consentiva l'utilizzo delle economie pertanto è necessario procedere all'impegno delle stesse per fronteggiare all'aggiornamento dei prezzi;

per il presente procedimento, si è proceduto, a norma delle vigenti leggi, alla generazione del C.I.G. **Z453A06584**;

**VISTO:**

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;

il D.P.R. 207/10 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;

il vigente regolamento di contabilità in materia di impegno di spesa;

il decreto n. 15 del 14/10/2020 che individua l'arch. Giuseppe Moi quale Responsabile del Servizio Tecnico;

il Bilancio di previsione 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22/12/2022;

il P.E.G. 2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2023;

l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 e vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 16/03/2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazione, forniture ed appalti;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio;

**ATTESTATA** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

**DETERMINA**

- 1) **DI APPROVARE** gli atti della contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di "Messa in sicurezza patrimonio comunale - Via Salita al Borgo" (C.U.P. C87H20001090004) redatti dallo Studio d'Ingegneria Civile Ing. MOLINENGO Pietro e Arch. PERONA Luca, dai quali risulta a carico dell'Impresa un credito di € 29.521,23 + I.V.A. al 22% per un totale di € 36.015,90.
- 2) **DI APPROVARE**, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, il quadro generale di spesa finale relativo all'intervento di "Messa in sicurezza patrimonio comunale - Via Salita al Borgo", che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
- 3) **DI LIQUIDARE** la fattura n. n. 22 PAE del 03/03/2023 registrata al prot. n. 1912 del 06/03/2023 della ditta COSTRADE S.r.l con sede in Saluzzo - Regione Paschere n. 33 dell'importo totale di € 29.521,23 + IVA 22% per complessivi € 36.015,90 (CIG 84271342F9).
- 4) **DI PRELEVARE** la somma di € 36.015,90 al piano finanziario U.2.02.01.09.014 cap. 8730/145 imp. 210.
- 5) **DI LIQUIDARE** la fattura n. n. 004 del 02/03/2023 registrata al prot. n. 1923 del 06/03/2023 presentata dall'Ing. MOLINENGO Pietro con studio in Costigliole Saluzzo - Via Piave n. 14 dell'importo totale di € 3.740,80 + IVA 22% per complessivi € 4.440,80 relativa al servizio di progettazione, studio di fattibilità economico-tecnica, progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità lavori, redazione certificato di regolare esecuzione e ogni altro servizio tecnico necessario a garantire la cantierabilità dell'intervento ed a fine lavori l'usabilità dell'opera dell'intervento di messa in sicurezza del patrimonio comunale Via Salita al Borgo (CIG 8399227D60).
- 6) **DI PRELEVARE** la somma di € 4.440,80 al piano finanziario U.2.02.01.09.014 cap. 8730/145 imp. 209.
- 7) **DAREA ATTO** che le economie di progetto risultano essere di € 9.513,30 così come definite nella parte narrativa.
- 8) **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme:

Esercizio	2023	
€ 3.017,64	Cap. 8730/145 imp. 210/22 s 1	
€ 5.775,89	Cap.8730/145	
Missione	9	
Programma	2	
Titolo	II	
Macro	202	
Piano finanziario	U.2.02.01.09.014	
Creditore	COSTRADE S.r.l.	
	CIG Z453A06584	CUP C87H20001090004
Esigibilità	31/12/23	

Esercizio	2023
-----------	------

€ 30,00	Cap.8730/145	
Missione	9	
Programma	2	
Titolo	II	
Macro	202	
Piano finanziario	U.2.02.01.09.014	
Creditore	Autorità Nazionale Anticorruzione	
	CIG -----	CUP -----
Esigibilità	31/12/23	

- 9) **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.
- 10) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- 11) **DI DARE ATTO** che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

**Costigliole Saluzzo, li 10 marzo 2023**

<b>Il Responsabile del Servizio MOI arch. Giuseppe *</b>
--

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa